

## EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

**ESPÉCIE:** 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 277/2022**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.**CONTRATADA:** CONSÓRCIO CONSTRUTOR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM II**OBJETO:** reajustamento dos preços unitários do Contrato nº 277/2022, cujo objeto é a "Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e esgotamento sanitário de ruas e diversos bairros e diversos distritos no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES", conforme previsão em sua Cláusula Sétima e em consonância com o previsto no art. 65, §8º da Lei nº 8.666/1993.

DATAS / ÍNDICES				
Índice referente à abertura da sessão	Julho 2022		10	11
		I.N.C.C.		
Índice do mês que a abertura da sessão completa 24 meses	Julho 2024		1043,76	1.126,92
			Julho 2022	Julho 2024
CÁLCULO DO REAJUSTE DO CONTRATO				
$R = V \times [(I1 - I0) / I0]$				
Valor Contratual	66.944.658,63			
1ª Medição	1.428.904,03	28/12/2022 A 17/1/2023		Medição sem direito a reajuste
2ª Medição	2.051.246,40	18/01/2023 a 14/02/2023		Medição sem direito a reajuste
3ª Medição	3.946.140,14	15/02/2023 a 14/03/2023		Medição sem direito a reajuste
4ª Medição	2.332.772,29	15/03/2023 A 31/03/2023		Medição sem direito a reajuste
5ª Medição	1.175.489,23	01/04/2023 A 30/04/2023		Medição sem direito a reajuste
6ª Medição	2.007.389,46	01/05/2023 A 31/05/2023		Medição sem direito a reajuste
7ª Medição	2.791.662,86	01/05/2023 A 30/05/2023		Medição sem direito a reajuste
8ª Medição	3.456.383,54	01/07/2023 A 31/07/2023		Medição já reajustada
9ª Medição	2.474.327,63	01/08/2023 A 31/08/2023		Medição já reajustada
10ª Medição	2.140.890,11	01/09/2023 A 30/09/2023		Medição já reajustada
11ª Medição	1.077.747,81	01/10/2023 A 31/10/2023		Medição já reajustada
12ª Medição	1.804.043,75	01/11/2023 a 30/11/2023		Medição já reajustada
13ª Medição	3.221.996,27	01/12/2023 a 31/12/2023		Medição já reajustada
14ª Medição	1.126.365,98	01/01/2024 a 31/01/2024		Medição já reajustada
15ª Medição	52.801,84	01/02/2024 a 29/02/2024		Medição já reajustada
16ª Medição	3.347,00	01/03/2024 a 31/03/2024		Medição já reajustada
17ª Medição	69.734,48	01/04/2024 a 21/05/2023		Medição já reajustada
18ª Medição	1.090.506,67	22/05/2024 A 30/05/2024		Medição já reajustada
Valor a ser reajustado	33.832.909,14			
I1 =	1126,916	R =	33.832.909,14 (1126,916 - 1043,76) / 1043,76	
I0 =	1043,760			
		R =	33.832.909,14 x [83,16 / 1043,76]	
		R =	33.832.909,14 x [0,07967]	
		R =	R\$ 2.695.467,87	
TOTAL DO REAJUSTE =		R\$ 2.695.467,87		

**VALOR:** Valor a ser empenhado a título de reajustamento R\$ 2.695.467,87 (Dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** O pagamento da importância relativa às despesas com o presente reajustamento correrá à conta da dotação orçamentária a seguir:

Ficha: 3962 - 175400000011 - 19 01 .1545119501.074.44905191000.175400000011

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 URBANISMO

Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1950 CIDADE + HUMANA

Projeto/Atividade: 1.074 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Elemento de Despesa: 44905191000 OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 17540000011 OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

**DATA DA ASSINATURA:** 04/11/2024.

**SIGNATÁRIO:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras.

**PROCESSO:** 58.695/2024



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003300300034003900350036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

