

DOM Nº 7122 DE 26/08/2024

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 234/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP

OBJETO: reajustamento do contrato nº 234/2023, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS (RUA), LIGANDO A AVENIDA JORGE SIMÃO E A RUA FOTÓGRAFO GUILHERME, NO BAIRRO CORAMARA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, com base no Parágrafo Oitavo, do Artigo 65, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, consolidada pela Lei n.º 10.1492/2001 que traduz:

DATAS / ÍNDICES				
<i>Índice relativo ao mês do orçamento</i>	Janeiro 2022		<i>I.N.C.C.</i>	<i>I0</i>
<i>Índice do mês que a empresa solicitou o reajuste</i>	Maio 2024			<i>I1</i>
				Janeiro 2022
				Maio 2024
				969,184
				1.110,887
CÁLCULO DO REAJUSTE DO CONTRATO				
$R = V \times [(I1 - I0) / I0]$				
Valor Contratual	435.784,29			
1ª Medição	35.705,91	Medição sem direito a reajuste	24/10/2023 A 24/01/2024	
2ª Medição	37.442,95	Medição sem direito a reajuste	25/01/2024 a 22/05/2024	
Valor a ser reajustado*	362.635,43			
I1 =	1110,887		R = 362.635,43 (1110,887 - 969,184) / 969,184	
I0 =	969,184		R = 362.635,43 x [141,703 / 969,184]	
			R = 362.635,43 x [0,146209]	
			R = R\$ 53.020,56	
TOTAL DO REAJUSTE =				R\$ 53.020,56

VALOR: Valor a ser empenhado a título de reajustamento R\$ 53.020,56 (Cinquenta e três mil e vinte reais e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento da importância relativa às despesas com o presente reajustamento correrá à conta da dotação orçamentária a seguir especificada, a saber:

- Ficha: 5464 - 175400000011 - 19 01 .1545119501.069.44905191000.175400000011
- Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- Função: 15 URBANISMO
- Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
- Programa: 1950 CIDADE + HUMANA
- Projeto/Atividade: 1.069 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCADARIAS
- Elemento de despesa: 44905191000 OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 175400000011 OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 23/08/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras.

PROCESSO: 39.569/2024



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003200320032003300330039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003200320032003300330039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

